

OBČINA HRPELJE-KOZINA
NADZORNI ODBOR
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Številka: 011-6/2019-13
Datum: 11.05.2022

Končno poročilo

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur. list RS, št. 94/07, 76/08 in 100/08), 51. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015) in 11. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l. RS št. 18/12, 74/15, 98/15 – uradno prečiščeno besedilo), je Nadzorni odbor Občine Hrpelje-Kozina na svoji 13. redni seji dne 11.05.2022 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

»Dozidava gasilskega doma PGD – II faza«

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Anamarija Stančič, predsednica
 - Tina Andrejašič
 - Franko Godina
 - Tatjana Zadnik
2. Poročevalec: Andrej Bolčič
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Hrpelje-Kozina.

UVOD

Nadzorni odbor je potekal na lokaciji Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Poročevalec je bil g. Andrej Bolčič.

Poročevalec je članom nadzornega odbora predal vso navedeno dokumentacijo in podal ustrezne obrazložitve ter povzetke.

2. POVZETKI PREGLEDA

Pregled je bil sestavljen iz pregleda dokumentacije in gradiva vezanega na investicijo. Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo vezano na javno naročilo, pogodbo z izvajalcem, gradbene situacije ter končno gradbeno situacijo in zabeležke operativnih sestankov.

Višina investicije opredeljen s pogodbo in Aneksa št 2 k pogodbi je 261.102,48 eur z DDV.

Izbrani izvajalec je bil KSP d.d..

Ponudniki so bili poleg izbranega ponudnika še GODINA d.o.o., GEOIT d.o.o. in Finali d.o.o..

Izbran je bil najcenejši ponudnik.

K višini zbranega projekta sta bila sklenjena dva aneksa.

Višina investicije je bila 245.000 eur z DDV v prvotnem proračunu občine za leto 2019. Razliko do višine 269.601,91 eur z DDV pa je županja zagotovila s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračuna za 2019.

Končna obračunska vrednost je znašala 269.601,91 eur z DDV.

Po pregledu gradiva ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

3. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Pregled je zaobjemal sledeče faze delovanja:

- a.) Razpisna dokumentacija javno naročilo.
- b.) Gradbena pogodba in vsi aneksi.
- c.) Začasne situacije.

Člani NO:

Tina Andrejašič

Erik Sarkič - odsoten

Franko Godina

Tatjana Zadnik

Predsednica NO:

Anamarija Stančič



Vročiti:

1. Županja
2. Občinski svet